



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลแชแล
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานส่งเสริมการเกษตร									
๑	โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพด้าน การเกษตรและศึกษาดูงาน	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๕ - ๑๕ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงแผนพัฒนา การเกษตรเทศบาลตำบลแชแล	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์สังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๙๐๐	๑๐,๘๙๙	๑	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจร จัด/ไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลแชแล	๓๐,๐๐๐	๒๒,๒๗๕	๗,๗๒๕	√	-	-	๑๐-๒๗ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน์ วรชิตยราชนารี	๗๖,๐๕๐	๗๖,๐๕๐	๐	√	-	-	๑-๒๐ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	เงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุตำบลแซแล	๒๐,๖๐๐	๑๗,๖๕๐	๒,๙๕๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๘๓	๒,๕๑๗	√	-	-	๑๕-๒๓ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการ "สานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ"	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๑๘	๒,๒๘๒	√	-	-	๒๐-๒๗ ก.พ.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการส่งเสริมชุมชน ปลอดขยะ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๐-๒๘ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
แผนงานส่งเสริมการเกษตร									
๑	โครงการปล่อยปลา	๒,๕๐๐	๔๕๐	๒,๐๕๐	√	-	-	๑-๗ ส.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐	๔,๙๙๕	๕	√	-	-	๑-๒๐ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๒,๕๐๐	๔๕๐	๒,๐๕๐	√	-	-	๑-๑๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๑๐ (หนองแขงน้อย)	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๒๒ พ.ย.๖๗ ถึง ๒๑ ม.ค.๖๘	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์ทอง ๑ หมู่ ๘	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๒๒ พ.ย.๖๗ ถึง ๒๑ ม.ค.๖๘	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สาย อด. ถ. ๗๘ ๐๐๑ (ยางหล่อ-หินลาด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๒๖ พ.ย.๖๗ ถึง ๒๔ ม.ค.๖๘	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมดแดง หมู่ ๒	๗๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	๒๑ พ.ค.-๑๙ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำฝน หมู่ ๒	๓๖,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๕ ส.ค.-๓ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประยงค์ (เขียดปลาเผา) หมู่ที่ ๗	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑๕ส.ค.-๑๓ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอบวัดป่าบ้าน ยางหล่อ หมู่ที่ ๖	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๕ ส.ค.-๓ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๕	๑๒๒,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	๒๑ พ.ค.-๑๙ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสง จันทร์ หมู่ที่ ๖ (ซอยมะลิ)	๓๙,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๙ ส.ค.-๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทรา หมู่ที่ ๗	๔๕,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑๕ ส.ค.-๑๓ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริมผิวแอสฟัลท์ติก) ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๒	๔๔๕,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	√	-	-	๙ ส.ค.-๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแม่หวี หมู่ที่ ๗	๗๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	๒๔ พ.ค.-๒๒ ก.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางเบิก หมู่บ้านทิศตะวันตกจรดบ้านนายสมพร ลาบก่อย หมู่ ๑๑	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๕ มี.ค.-๓ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำอ้อย หมู่ ๒	๔๓,๐๐๐	๔๒,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๙ ส.ค.-๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน-ไปโรงเรียน หมู่ที่ ๔	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	๒๔ พ.ค.-๒๒ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแม่มงค หมู่ที่ ๗	๔๔,๐๐๐	๔๓,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑๕ ส.ค.-๑๓ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก ซอยดอนปู่ตา หมู่ที่ ๓	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑๖ พ.ค.-๑๔ มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก เส้นหน้า โรงเรียนบ้านเหล่าแซแลหนองแขวง หมู่ที่ ๔	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑๖ พ.ค.-๑๔ มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรังนายนายศิลป์ หมู่ที่ ๕	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑๓ มี.ค.-๑๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงงาน หมูยอ หมู่ ๕	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	√	-	-	๑๕ พ.ค.-๑๓ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นแม่สำเนียง- สุพจน์ หมู่ ๗	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-	๑๕ พ.ค.-๑๓ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริมผิวแอสฟัลต์ติก) ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๓	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๒๐ พ.ค.-๑๘ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๒๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีต(เสริมผิวด้วย แอสฟัลต์ติก) ซอยข้างวัด หมู่ที่ ๓	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑๖ พ.ค.-๑๔ มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแม่อุบล หมู่ที่ ๗	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๑๕ ส.ค.-๑๓ ต.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศักดิ์ทอง หมู่ที่ ๗	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	๕ ส.ค.-๓ ต.ค.๖๘	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางวัดธาตุจอมศรี หมู่ที่ ๑	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑๑ มี.ค.-๙ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกียรติไพบูลย์ หมู่ที่ ๖	๑๗๓,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	√	-	-	๑๕ พ.ค.-๑๓ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสอง หมู่ที่ ๖	๗๗,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	๒๑ พ.ค.-๑๙ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องคู่ หมู่ที่ ๑๔	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๒ ก.ค.-๑๙ ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมสง่า หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑๕ พ.ค.-๑๓ ก.ค.๖๘	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๕-๑๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๑๓๘,๑๐๐	๑,๑๓๘,๑๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๓	ค่าอาหารกลางวัน (สพฐ)	๑,๖๓๔,๔๐๐	๑,๕๓๕,๑๐๐	๙๙,๓๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๘๙๓	๓๐๘๙๓	๐	√	-	-	๑๐-๒๕ ก.พ.๖๘	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา
๓	โครงการเทศกาลวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๘๖	๑,๕๑๔	√	-	-	๑-๙ ก.ค.๖๘	กองการศึกษา
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๐-๒๕ ธ.ค.๖๗	กองการศึกษา
๕	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสัมพันธ์ปรองดอง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	๑-๑๐ มี.ค.๖๘	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	โครงการเลือกตั้งของ ทต.แซแล	๕๔๑,๔๕๙	๕๔๑,๔๕๙	๐	√	-	-	๑ ก.พ.-๓๐ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๙๔๘	๑๐,๐๕๒	√	-	-	๑-๙ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑-๒๐ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการวัน อปพร. ทต.แซแล	๑๖,๒๘๓	๑๖,๒๘๓	๐	√	-	-	๑๗-๒๕ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๔,๑๐๐	๑๕,๙๐๐	√	-	-	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ ๗	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๓๐ ม.ค.-๓๐ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นโนนโพะโงะ หมู่ที่ ๑๑	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๘ ม.ค.-๒๘ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นโสกนกเตน หมู่ที่ ๗	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๓๐ ม.ค.-๓๐ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นประปา-วัดป่าศรีดอนเงิน หมู่ที่ ๑๒	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๖ ก.พ.-๖ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น แยกบ้านพ้อทองพูน-หินฮาว หมู่ที่ ๑๔	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	๐	√	-	-	๘ ก.พ.-๘ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๖ ดงป่ายาง (ทุ่งเกษตรพัฒนา)	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๐	√	-	-	๓๐ ม.ค.-๓๐ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ชุมทรัพย์ หมู่ที่ ๗	๒๑๗,๙๕๑.๑๑	๒๑๗,๙๕๑.๑๑	๐	√	-	-	๘ ก.พ.-๘ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นนางนาง ประนอม-นางนางอ้อย หมู่ที่ ๖	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๐ ม.ค.-๑๐ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๑๑ (เหล้าหมากบ้า- วังโพนคำน้อย)	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๔ ก.พ.-๔ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้น โนนชีพลู หมู่ที่ ๓	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๘ ม.ค.-๘ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๕ (สายดอนเงิน- ยางหล่อ)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๐ ม.ค.-๑๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	บุกเบิกถนนพร้อมลงลูกรัง เส้นนายนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๔ ธ.ค.๖๗ ถึง ๒๑ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหงษ์ทอง หมู่ที่ ๓	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๕ ธ.ค.๖๗ ถึง ๒๒ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยพันแสน หมู่ที่ ๑๑	๔๔,๕๐๐	๔๔,๕๐๐	๐	√	-	-	๒๘ ม.ค.-๒๘ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นนางนางเจียง หมู่ที่ ๘	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๘ ม.ค.-๘ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นนายทรงสิทธิ์ หมู่ที่ ๙	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	√	-	-	๑ ก.พ.-๑ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งทอง หมู่ที่ ๑๐	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๖ ก.พ.-๖ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นนายนายถวิล หมู่ที่ ๒	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๐	√	-	-	๓๐ ม.ค.-๓๐ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอมร หมู่ที่ ๕	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๕ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๒๒ ก.พ.๖๘	กองช่าง
๒๐	บุกเบิกถนนพร้อมลงลูกรัง เส้นนางนางเจียง หมู่ที่ ๙	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๘ ม.ค.-๘ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง โนนหมากลาย หมู่ที่ ๑	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๔ ธ.ค.๖๗ ถึง ๒๑ ก.พ.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด. ถ. ๗๘ ๐๑๖ (เหล้ากกโพธิ์- คำแคน)	๕,๙๓๐,๐๐๐	๕,๙๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๓ ธ.ค.๖๗ ถึง ๒๓ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์ทอง ๑ หมู่ ๘	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๑ ม.ค.-๒๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๙ (ทุ่งรวงทอง) ม.๓	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๑ ม.ค.-๒๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ ๙ ไปยัง โรงเรียนบ้านเหล้ากกโพธิ์กกเค็ง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๑ ม.ค.-๒๑ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สาย อด. ถ. ๗๘ ๐๐๑ (ยางหล่อ-หินลาด)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๒ ม.ค.-๒๒ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๑๑ (เหล้าหมากบ้า-วัง โปนค่าน้อย)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๓ ม.ค.-๒๓ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๑๐ (หนองแขวงน้อย)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๓ ม.ค.-๒๓ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๕ (สายคอนเงิน-ยาง หล่อ)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๘	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สาย อด. ถ. ๗๘ ๐๐๓ (เหล้าเชียงสม-หินลาด)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๒๕ ม.ค.-๒๕ มี.ค.๖๘	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)									
๑	เก้าอี้ทำงาน	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๐	√	-	-	๙-๑๕ ส.ค.๖๘	กองคลัง
๒	ตู้เหล็ก ๒ บาน	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	๐	√	-	-	๙-๑๕ ส.ค.๖๘	กองคลัง
๓	โต๊ะทำงาน	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐		√	-	-	๙-๑๕ ส.ค.๖๘	กองคลัง
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๕-๒๓ มี.ค.๖๘	กองคลัง
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๐	√	-	-	๑๘-๒๓ มีค.๖๘	กองคลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๒-๑๖ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา									
๑	ตู้อ่านเลน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๘-๒๓ มีค.๖๘	กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข									
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	√	-	-	๑๘-๒๓ มีค.๖๘	สำนักปลัด
๒	รถบรรทุกขยะ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๙๔๔,๔๔๔	๒๕๕,๕๕๖	√	-	-	๒๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๕-๒๓ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	√	-	-	๒๐-๒๖ พ.ค.๓๘	สำนักปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๖-๒๑ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	√	-	-	๘-๑๓ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๖,๒๐๐	๖,๒๐๐	๐	√	-	-	๑๒-๑๖ มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๒	โต๊ะสำนักงาน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๒-๑๖ มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๓	ตู้เย็น	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐		√	-	-	๒๐-๒๖ ม.ค.๖๘	กองช่าง
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	๑๖-๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	√	-	-	๘-๑๓ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	√	-	-	๘-๑๓ เม.ย.๖๘	กองช่าง