

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลแชแล

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการความแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	ยุทธศาสตร์สังคมสงเคราะห์	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	15,000.00	10,900.00	-	-	5,448.00	5,448.00	5,452.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
2	ยุทธศาสตร์สังคมสงเคราะห์	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	100,000.00	20,000.00	-	-	4,020.00	4,020.00	15,980.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
3	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. 78 010 (หนองแขวงน้อย)	14,166,000.00	480,000.00	-	-	479,000.00	479,000.00	1,000.00	22-พ.ย.-67	21-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
4	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล.สาย อด. ถ. 78 001 (ยางหล่อ-หินลาด)	10,000,000.00	500,000.00	-	-	499,000.00	499,000.00	1,000.00	26-พ.ย.-67	24-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
5	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์ทอง 1 หมู่ 8	750,000.00	470,000.00	-	-	469,000.00	469,000.00	1,000.00	22-พ.ย.-67	21-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
6	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย	500,000.00	500,000.00	-	-	499,000.00	499,000.00	1,000.00	29-พ.ย.-67	27-ม.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
7	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางเบิกหมู่บ้าน ทิศตะวันตกจรดบ้านนายสมพรลาภก้อย หมู่ 11	832,000.00	442,000.00	-	-	441,000.00	441,000.00	1,000.00	5-มี.ค.-68	3-พ.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
8	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หน้าวัดธาตุจอมศรี หมู่ที่ 1	384,000.00	384,000.00	-	-	383,000.00	383,000.00	1,000.00	11-มี.ค.-68	9-พ.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
9	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง นานายศิลป์ หมู่ที่ 5	265,000.00	265,000.00	-	-	264,000.00	264,000.00	1,000.00	13-มี.ค.-68	11-พ.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
10	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง โนนหมากลาย หมู่ที่ 1	104,000.00	-	104,000.00	-	103,000.00	103,000.00	1,000.00	24-ธ.ค.-67	21-ก.พ.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
11	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บุกเบิกถนนพร้อมลูกรัง เส้นนานาย สมศักดิ์ หมู่ที่ 8	499,000.00	-	499,000.00	-	498,000.00	498,000.00	1,000.00	24-ธ.ค.-67	21-ก.พ.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
12	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย หงส์ทอง หมู่ที่ 3	122,000.00	-	122,000.00	-	121,000.00	121,000.00	1,000.00	25-ธ.ค.-67	22-ก.พ.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
13	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย อมร หมู่ที่ 5	96,000.00	-	96,000.00	-	95,000.00	95,000.00	1,000.00	25-ธ.ค.-67	22-ก.พ.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
14	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บุกเบิกถนนพร้อมลูกรัง เส้นนางนาง เจียง หมู่ที่ 9	157,000.00	-	157,000.00	-	156,000.00	156,000.00	1,000.00	8-ม.ค.-68	8-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
15	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นโนนซึก หมู่ที่ 3	500,000.00	-	259,000.00	-	256,000.00	256,000.00	3,000.00	8-ม.ค.-68	8-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
16	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นนางนางประนม นางอ้อย หมู่ที่ 6	133,000.00	-	133,000.00	-	132,000.00	132,000.00	1,000.00	10-ม.ค.-68	10-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
17	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.ถ. 78 005 (สายคอนเงิน-ยางหล่อ)	5,418,800.00	-	498,000.00	-	497,000.00	497,000.00	1,000.00	10-ม.ค.-68	11-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
18	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. สาย อด. ถ. 78 001 (ยางหล่อ-หินลาด)	10,000,000.00	-	497,000.00	-	496,000.00	496,000.00	1,000.00	10-ม.ค.-68	11-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
19	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นโนนโทะโละ หมู่ ที่ 11	289,000.00	-	289,000.00	-	288,000.00	288,000.00	1,000.00	28-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
20	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง ขอยพันแสน หมู่ที่ 11	45,000.00	-	45,000.00	-	44,500.00	44,500.00	500.00	28-ม.ค.-68	28-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

21	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อค.ถ. 78 006 คงปายาง(ทุ่งเกษตร พัฒนา)	4,736,800.00	-	210,000.00	-	209,000.00	209,000.00	1,000.00	30-ม.ค.-68	30-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
22	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่ง เศรษฐี หมู่ที่ 7	98,000.00	-	98,000.00	-	97,000.00	97,000.00	1,000.00	30-ม.ค.-68	30-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
23	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางนายถวิล หมู่ที่ 2	172,000.00	-	172,000.00	-	171,000.00	171,000.00	1,000.00	30-ม.ค.-68	30-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
24	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางกนเดน หมู่ที่ 7	164,000.00	-	164,000.00	-	163,000.00	163,000.00	1,000.00	30-ม.ค.-68	30-มี.ค.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
25	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางนาง บัวเจียง หมู่ที่ 8	500,000.00	-	54,000.00	-	53,000.00	53,000.00	1,000.00	1-ก.พ.-68	1-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
26	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทาง ทรงสิทธิ์ หมู่ที่ 9	193,000.00	-	193,000.00	-	192,000.00	192,000.00	1,000.00	1-ก.พ.-68	1-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
27	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย อค. ถ. 78 010 (หนองแขวน้อย)	14,166,000.00	-	499,000.00	-	498,000.00	498,000.00	1,000.00	4-ก.พ.-68	4-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
28	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรัง สาย อค.ถ. 78 011 (เหล้าหมากบ้า-วังโพนคำน้อย)	10,320,000.00	-	497,000.00	-	496,000.00	496,000.00	1,000.00	4-ก.พ.-68	4-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
29	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางปะปา-วัดป่าศรีดอนเงิน หมู่ที่ 12	499,000.00	-	499,000.00	-	498,000.00	498,000.00	1,000.00	6-ก.พ.-68	6-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
30	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ทุ่งทอง หมู่ที่ 10	279,000.00	-	279,000.00	-	278,000.00	278,000.00	1,000.00	6-ก.พ.-68	6-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
31	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น แยกบ้านพ้อทองพูน-หินขาว หมู่ที่ 14	420,000.00	-	420,000.00	-	419,000.00	419,000.00	1,000.00	8-ก.พ.-68	8-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
32	ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ชุมทรัพย์ หมู่ที่ 7	280,000.00	-	220,000.00	-	219,000.00	219,000.00	1,000.00	8-ก.พ.-68	8-เม.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
33	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
34	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,250,000.00	1,138,100.00	-	-	667,000.00	667,000.00	471,100.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
35	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	0.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
36	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	200,000.00	140,000.00	-	-	124,100.00	124,100.00	15,900.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
37	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	0.00	1-ต.ค.-67	30-ก.ย.-68	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-