



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ช่วงเดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ช่วงเดือนตุลาคม 2568 - เดือนมีนาคม 2569

ยุทธศาสตร์สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
1	โครงการรักษัชชุมชนตำบลแชแล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษัชชุมชนตำบลแชแล	80,000.00	31,466.66	15,466.66	48,533.34	1-มี.ค.-69	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการ "สานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ	20,000.00	18,864.00	18,864.00	1,136.00	16-มี.ค.-69	24-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจสุนัขและแมวครบถ้วนถูกต้องตามกำหนด	13,200.00	6,300.00	6,300.00	6,900.00	1-ม.ค.-69	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล แชแล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและเอาใจใส่	60,000.00	59,978.00	59,978.00	22	16-เม.ย.-69	6-พ.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
1	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาตำบลแซแล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกที่รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น	5,000.00	432	432	4,568.00	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
1	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสองน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังสายสองน้อย หมู่ที่ 8	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0	3-เม.ย.-69	1-มิ.ย.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเหล่าหมากบัว หมู่ที่ 7	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ	48,433.00	43,082.78	43,082.78	5,350.22	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 13	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ	109,681.00	104,330.31	104,330.31	5,350.69	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองน้อย หมู่ที่ 8	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รวมเป็นพื้นที่ 664 ตร.ม.	422,000.00	414,000.00	414,000.00	8,000.00	9-ธ.ค.-68	6-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริมผิวแอสฟัลต์ติก) ซอย 1 หมู่ที่ ๑๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 652 ตร.ม.	304,000.00	284,200.00	284,200.00	19,800.00	10-ม.ค.-69	10-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเหล่าเชียงสม หมู่ที่ 2	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ	66,032.00	60,681.12	60,681.12	5,350.88	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ห้วยดอนตุน) หมู่ 1	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องของท่อ 1.4*1.8 เมตร ยาว 6 เมตร	324,000.00	309,000.00	309,000.00	15,000.00	26-ธ.ค.-68	23-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างวัดป่าบ้านยางหล่อ หมู่ที่ 6	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างวัดป่าบ้านยางหล่อ หมู่ที่ 6	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0	3-เม.ย.-69	1-มิ.ย.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์ไทรทอง หมู่ที่ 11	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หน้าวัดโพธิ์ไทรทอง หมู่ที่ 11	489,000.00	482,000.00	482,000.00	7,000.00	9-ธ.ค.-68	6-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ช่องคู่ โนนชีพล หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ช่องคู่ โนนชีพล หมู่ที่ 3	323,000.00	308,000.00	308,000.00	15,000.00	26-ธ.ค.-68	23-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน เหล่ากโกโพธิ์ หมู่ที่ 8	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า	37,703.00	32,352.36	32,352.36	5,350.64	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านพ่อถาวร-หน้าวัด หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้าน พ่อถาวร-หน้าวัด หมู่ที่ 5	349,000.00	343,000.00	340,757.26	6,000.00	9-ธ.ค.-68	6-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริมผิวแอสฟัลต์ติก) ซอยแสง จันทร์ หมู่ที่ 12	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิว แอสฟัลต์ติก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 12	420,000.00	392,700.00	392,700.00	27,300.00	10-ม.ค.-69	10-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
14	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ	114,369.00	109,018.93	109,018.93	5,350.07	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน หนองแขงใหญ่ หมู่ที่ 5	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า สาธารณะ	79,344.00	73,993.10	73,993.10	5,350.90	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลต์ติก) ซอยศาลปู่ตา หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ซอยศาลปู่ตา หมู่ที่ 7	144,000.00	134,700.00	134,700.00	9,300.00	10-ม.ค.-69	10-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
1	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สพฐ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด ใน สพฐ. จำนวน 6 แห่ง	1,525,200.00	836,400.00	836,400.00	688,800.00	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบัน พระมหากษัตริย์	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0	1-พ.ย.-68	13-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0	5-ม.ค.-69	13-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็กปฐมวัย	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	10-ธ.ค.-68	21-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันสำคัญของชาติและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอำเภอกุมภวาปี	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
6	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสัมพันธ์ปรองดอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0	19-ก.พ.-69	25-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการของสถานศึกษาจำนวน 3 กิจกรรม	1,220,800.00	1,191,000.00	364,200.00	29,800.00	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	48,518.00	0	7-เม.ย.-69	17-เม.ย.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลแชแล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลแชแล	100,000.00	40,700.00	0	59,300.00	27-เม.ย.-69	15-พ.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการแสงแห่งความจงรักภักดี สดุดีในใจนิรันดร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบัน พระมหากษัตริย์	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0	10-พ.ย.-68	20-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	
1	โครงการวัน อปพร. ทต.แซแล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.ทต.แซแล	19,168.00	19,168.00	19,168.00	0	18-มี.ค.-69	25-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดทำเวทีประชุม ประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำ แผนพัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา	10,000.00	19,708.00	0	292	1-เม.ย.-69	30-เม.ย.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0	1-ต.ค.-68	31-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ