



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลชลแ่ส
อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรและเศรษฐกิจ							
แผนงานส่งเสริมการเกษตร							
๑	โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐		/	
๒	โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	๑๕,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		/	
๓	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์	๔๐,๐๐๐	๓๗,๑๔๕	๒,๘๕๕		/	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์สังคมสงเคราะห์							
แผนงานสาธารณสุข							
๔	โครงการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/	
๕	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี/ไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลแชแล	๑๕,๐๐๐	๓,๔๕๐	๑๑,๕๕๐		/	
๖	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังศรี	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐		/	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการและผู้ประกอบการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/	
๘	เงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐		/	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
๙	โครงการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	๒๗๕,๕๐๐	๒๗๔,๙๑๘	๕๘๒		/	
๑๐	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		/	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
แผนงานสาธารณสุข							
๑๑	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาตำบลแชแล	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐		/	
แผนงานส่งเสริมการเกษตร							
๑๒	โครงการปล่อยปลา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		/	
๑๓	โครงการปลูกต้นไม้	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐		/	
๑๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแชแล	๗๐,๐๐๐	๖๗,๕๓๐	๒,๔๗๐		/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แผนงานเผยแพร่และชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	
๑๖	โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. สาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๑ (ยางหล่อ - หินลาด)	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		/		
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนส้มโฮ หมู่ ๑	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นแม่เล้าเรียง-สุพจน์ หมู่ ๗	๑๔๕,๓๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		/		
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยโพธิ์ทอง ๕ หมู่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐			/	
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยห้วยประกูด หมู่ ๒	๒๓๓,๑๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	/			
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าวัดป่าศรีดอนเงิน หมู่ ๑๒	๔๙๖,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		/		
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางรอบนอกหมู่บ้านนายทอง - นายหนู หมู่ ๑๔	๒๖๖,๓๐๐	-	๒๖๖,๓๐๐			/	
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางลาดไปฝายน้ำล้น หมู่ ๙	๓๗๙,๔๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๔๐๐	/			
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. ขອງอ (ช่วงที่ ๔) หมู่ ๓	๑๖๐,๖๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๒,๖๐๐	/			
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๕ (สายตอนเงิน-ยางหล่อ)	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐		/		
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๖ ดงป่ายาง (ทุ่งเกษตร	๓๔๙,๔๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๕,๔๐๐	/			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อด.ถ. ๗๘ ๐๐๗ (สายกบปาก)	๖๕,๖๐๐	๖๒,๐๐๐	๓,๖๐๐	/			
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อด.ถ. ๗๘ ๐๑๐ (หนองแงน้อย)	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/			
๓๐	ก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลแม่แล	๔๔๙,๐๐๐	-	๔๔๙,๐๐๐			/	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยเกียรติไพรวัลย์ หมู่ที่ ๖	๑๓๘,๑๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๙,๑๐๐	/			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านพ่อถวิล หมู่ที่ ๗	๙๓,๗๐๐	-	๙๓,๗๐๐			/	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยแม่กอง หมู่ที่ ๗	๕๐,๑๐๐	-	๕๐,๑๐๐			/	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยศรีวัฒนา หมู่ที่ ๖ (ขอยสมสง่า)	๑๓๔,๒๐๐	-	๑๓๔,๒๐๐			/	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสมัย หมู่ที่ ๖	๗๖,๓๐๐	๗๑,๐๐๐	๕,๓๐๐	/			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสายัญ หมู่ที่ ๖	๑๔๐,๗๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๖,๗๐๐	/			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุทัศน์ หมู่ที่ ๖	๗๙,๘๐๐	๗๓,๐๐๐	๕,๘๐๐	/			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านพอสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๓๔,๖๐๐	-	๑๓๔,๖๐๐			/	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางนางบัวเจียง หมู่ที่ ๘	๑๑๑,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางชีพหล หมู่ที่ ๓	๒๑๐,๓๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๑๙,๓๐๐		/		
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางโนนบกแสน หมู่ที่ ๓	๑๓๖,๙๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๒,๙๐๐		/		
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นทางหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ คลองชลประทาน หมู่ที่ ๘	๒๐๙,๒๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑๐,๒๐๐		/		
๔๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีต (เสริมผิวแอสฟัลติก) ขอยบ้าน (กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒	๒๖๖,๒๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๒๐๐		/		
๔๔	ปรับปรุงถนนดิน ถนนลูกรัง หมู่ ๑๒	๒๘๐,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐		/		
แผนงานเฉพาะและชุมชน								
๔๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑	๓๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐			/	
๔๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๒	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐			/	
๔๗	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๒	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐			/	
๔๘	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๓	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐			/	
๔๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๔	๘๔,๐๐๐	-	๘๔,๐๐๐			/	
๕๐	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๔	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐			/	
๕๑	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๕	๑๐๒,๐๐๐	-	๑๐๒,๐๐๐			/	
๕๒	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๗	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐			/	
๕๓	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๘	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	
๕๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๙	๙๖,๐๐๐	-	๙๖,๐๐๐			/	
๕๕	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๙	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	
๕๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๑	๘๔,๐๐๐	-	๘๔,๐๐๐			/	
๕๗	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๑๑	๑๐๒,๐๐๐	-	๑๐๒,๐๐๐			/	
๕๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๓	๗๒,๐๐๐	-	๗๒,๐๐๐			/	
๕๙	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ ๑๓	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐			/	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ชนบทธรรมนิยม ประเพณี วัฒนธรรม ปัญญาท้องถิ่น								
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
๖๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐		/		
๖๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสัมพันธ์ปริมณฑล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		/		
๖๓	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐		/		
๖๔	โครงการเทศกาลวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	
๖๕	โครงการประเพณีบุญโปงไ้ตำบลแผล	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			/	
๖๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/	
แผนงานการศึกษา								
๖๗	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและกิจการจิตอาสาพระราชทาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐		/		
๖๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐		/		
๖๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๔๘,๗๘๒	๖๔๓,๓๕๒	๕๕๕,๔๓๐	/			
๗๐	ค่าอาหารกลางวัน (สพฐ)	๑,๖๒๐,๐๐๐	๘๕๘,๖๐๐	๗๖๑,๔๐๐	/			
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๗๑	โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			/	
๗๒	โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแผล	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	
๗๓	โครงการอบรมกฎหมายรู้เพื่อประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	
๗๔	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแผล	๔๗๕,๐๐๐	๓๑๓,๒๗๕	๑๖๑,๗๒๕		/		
๗๕	โครงการจัดทำเวทีประชุมประชาชนหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	
๗๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐		/		
แผนงานรักษาความสงบภายใน								
๗๗	โครงการ ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๒๐	๓,๑๘๐		/		
๗๘	โครงการ ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	
๗๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			/	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
แผนงานการศึกษา								
๘๐	โครงการขบวนแห่ในงานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			/	
แผนงานสาธารณสุข								
๘๑	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลแชแล	๒๐๑,๗๖๐	๘๒,๐๘๐	๑๑๙,๖๘๐	/			
รวมโครงการทั้งหมด จำนวน ๘๑ โครงการ		๑๓,๔๕๑,๒๔๒	๘,๐๒๓,๐๗๐	๕,๔๒๘,๑๗๒				

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗								
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-		/		
๒	ตู้เก็บของ	๒๗,๗๐๐	-	๒๗,๗๐๐	/			
๓	โต๊ะสำนักงาน	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	/			
๔	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	-		/		
๕	ม้านั่งสนามเหล็ก	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐	/			
๖	ตู้เหล็ก ๒ บาน	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐			/	
๗	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-		/		
๘	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		/		
๙	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐			/	
๑๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	๑๑,๐๐๐	-	๑๑,๐๐๐			/	
๑๑	โต๊ะสำนักงาน	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐			/	
๑๒	เก้าอี้	๕,๒๐๐	-	๕,๒๐๐			/	
๑๓	รถจักรยานยนต์	๔๓,๕๐๐	-	๔๓,๕๐๐			/	
๑๔	เครื่องปั้มน้ำบาดาล (SUBMERS)	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-		/		
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-		/		
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-		/		
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน ๑๖ โครงการ				๓๘๖,๙๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑๕๘,๙๐๐		

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖-เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

๑. ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแชแลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน สรุปได้ดังนี้

๑.๑ โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน ๘๑ โครงการ

-รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๘๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

-อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๕

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๐

-ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖

๑.๒ โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานตามบัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น

-รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

-อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕

-ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐

๑.๓ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน ๘๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๔๕๑,๒๔๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

-การเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จ จำนวน ๘,๐๒๓,๐๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๕

-เงินคงเหลือ จำนวน ๕,๔๒๖,๑๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๒

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงานตามบัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ๓๘๖,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

-การเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๓


-เงินคงเหลือ จำนวน ๑๕๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๗



ผู้รายงาน

(นางสลิตดา หล้าศักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ผู้อนุมัติ

(นายสันติย์ กาลวิบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลแชแล